

	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				Folio																														
	Perif. de la Juventud No. Ext #4101 No. Int #55 Colonia: Valle Escondido C.P. 31054				2721																														
	Ciudad: Chihuahua, Chihuahua, México. Tel. 6144262008 RFC: DCE050817RS5				Fecha																														
	ORDEN DE COMPRA				2021-01-23																														
PROVEEDOR				PROYECTO																															
Razón Social INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA, SA DE CV				FAURECIA SJI MN																															
Dirección Calle: AVE. TECNOLOGICO #9900 Colonia: REVOLUCION C.P. 31107 Ciudad: Chihuahua, Chihuahua				DOMICILIO DE ENTREGA																															
RFC IEC971106SB0				Almacén Faurecia SJI																															
Contacto ARNOLDO MANCINAS				Dirección Calle: Ave Jose Juan Torres Landa Poniente #41 Colonia: Parque Industrial Opción Ciudad: San José Iturbide Estado: Guanajuato C.P.																															
Teléfono 614-421-79-39/421-79-86																																			
NOTAS: FAVOR DE ENVIAR EL MATERIAL A LA OBRA CON ATENCIÓN AL ING JAIME RUIZ CEL 614-394-26-52 Y/O ING GABRIEL ZAMUDIO CEL 614-247-72-87, GRACIAS (SIN ANTICIPO), TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS (5 FEBRERO DEL 2021) Y CONFORME A AVANCE DE OBRA																																			
<table><tr><th>Clave</th><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TGA-FAURECIA</td><td>CENTRO DE CARGA "TGA" TIPO PROTECTA CON INTERRUPTOR PPAL DE 150A, 480/277V, NEMA 1 DE 18 CIRCUITOS CON LOS SIG. DERIVADOS: 1PZA. ITM 3-100A, 1 PZA ITM 3-70A MCA. ABB: (1PZA-ABB1SKP806142C6508 Centro de Carga 3F 4H 18C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 1PZA-ABBS203C100 Interruptor Termomagnetico 3P 100A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kai; 1PZA-ABBS203C80 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC 3P 80A 480VAC TIPO RIEL DIN 6KA; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))</td><td>PZA</td><td>1.0000</td><td>\$ 8,524.00</td><td>\$ 8,524.00</td></tr><tr><td>AN-FAURECIA</td><td>CENTRO DE CARGA "AN" TIPO PROTECTA DE 480/277V NEMA 1 DE 42 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-80A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 27 PZAS ITM DE 1P-15A, 1PZA ITM 3P-20 A, MCA. ABB: (1PZA-ABB1SKP816142C6508 Centro de Carga 3F 4H 48C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 27PZA-ABBS201C16 Interruptor Termomagnetico 1P 16 A 277Vac Tipo Riel Din; 1PZA-ABBS203C20 Interruptor Termomagnetico 3P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 5PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))</td><td>PZA</td><td>1.0000</td><td>\$ 12,022.00</td><td>\$ 12,022.00</td></tr><tr><td>CN-FAURECIA</td><td>CENTRO DE CARGA "CN" TIPO PROTECTA DE 220/127V NEMA 1 DE 36 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-50A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 5 PZAS ITM DE 1P-20 AMP, 3PZA ITM 2P-16 AMP, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP812142C6508 Centro de Carga 3F 4H 36C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067394R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 50 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 5PZAS-ABBS201C20 Interruptor Termomagnetico 1P 20A 277Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZAS-ABBS202C16 Interruptor Termomagnetico 2P 16 A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 6PZAS-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))</td><td>PZA</td><td>1.0000</td><td>\$ 8,595.00</td><td>\$ 8,595.00</td></tr><tr><td>EXT-FAURECIA</td><td>CENTRO DE CARGA "EXT" TIPO PROTECTA DE 480/277V NEMA 1 DE 42 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-100A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 12 PZA ITM 3P-20 AMP, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP816142C6508 Centro de Carga 3F 4H 48C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067397R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 100 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 12PZA-ABBS203C20 Interruptor Termomagnetico 3P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))</td><td>PZA</td><td>1.0000</td><td>\$ 13,169.00</td><td>\$ 13,169.00</td></tr></table>						Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	TGA-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "TGA" TIPO PROTECTA CON INTERRUPTOR PPAL DE 150A, 480/277V, NEMA 1 DE 18 CIRCUITOS CON LOS SIG. DERIVADOS: 1PZA. ITM 3-100A, 1 PZA ITM 3-70A MCA. ABB: (1PZA-ABB1SKP806142C6508 Centro de Carga 3F 4H 18C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 1PZA-ABBS203C100 Interruptor Termomagnetico 3P 100A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kai; 1PZA-ABBS203C80 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC 3P 80A 480VAC TIPO RIEL DIN 6KA; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 8,524.00	\$ 8,524.00	AN-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "AN" TIPO PROTECTA DE 480/277V NEMA 1 DE 42 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-80A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 27 PZAS ITM DE 1P-15A, 1PZA ITM 3P-20 A, MCA. ABB: (1PZA-ABB1SKP816142C6508 Centro de Carga 3F 4H 48C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 27PZA-ABBS201C16 Interruptor Termomagnetico 1P 16 A 277Vac Tipo Riel Din; 1PZA-ABBS203C20 Interruptor Termomagnetico 3P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 5PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 12,022.00	\$ 12,022.00	CN-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "CN" TIPO PROTECTA DE 220/127V NEMA 1 DE 36 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-50A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 5 PZAS ITM DE 1P-20 AMP, 3PZA ITM 2P-16 AMP, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP812142C6508 Centro de Carga 3F 4H 36C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067394R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 50 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 5PZAS-ABBS201C20 Interruptor Termomagnetico 1P 20A 277Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZAS-ABBS202C16 Interruptor Termomagnetico 2P 16 A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 6PZAS-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 8,595.00	\$ 8,595.00	EXT-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "EXT" TIPO PROTECTA DE 480/277V NEMA 1 DE 42 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-100A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 12 PZA ITM 3P-20 AMP, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP816142C6508 Centro de Carga 3F 4H 48C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067397R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 100 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 12PZA-ABBS203C20 Interruptor Termomagnetico 3P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 13,169.00	\$ 13,169.00
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe																														
TGA-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "TGA" TIPO PROTECTA CON INTERRUPTOR PPAL DE 150A, 480/277V, NEMA 1 DE 18 CIRCUITOS CON LOS SIG. DERIVADOS: 1PZA. ITM 3-100A, 1 PZA ITM 3-70A MCA. ABB: (1PZA-ABB1SKP806142C6508 Centro de Carga 3F 4H 18C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 1PZA-ABBS203C100 Interruptor Termomagnetico 3P 100A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kai; 1PZA-ABBS203C80 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC 3P 80A 480VAC TIPO RIEL DIN 6KA; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 8,524.00	\$ 8,524.00																														
AN-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "AN" TIPO PROTECTA DE 480/277V NEMA 1 DE 42 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-80A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 27 PZAS ITM DE 1P-15A, 1PZA ITM 3P-20 A, MCA. ABB: (1PZA-ABB1SKP816142C6508 Centro de Carga 3F 4H 48C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 27PZA-ABBS201C16 Interruptor Termomagnetico 1P 16 A 277Vac Tipo Riel Din; 1PZA-ABBS203C20 Interruptor Termomagnetico 3P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 5PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 12,022.00	\$ 12,022.00																														
CN-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "CN" TIPO PROTECTA DE 220/127V NEMA 1 DE 36 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-50A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 5 PZAS ITM DE 1P-20 AMP, 3PZA ITM 2P-16 AMP, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP812142C6508 Centro de Carga 3F 4H 36C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067394R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 50 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 5PZAS-ABBS201C20 Interruptor Termomagnetico 1P 20A 277Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZAS-ABBS202C16 Interruptor Termomagnetico 2P 16 A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 6PZAS-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 8,595.00	\$ 8,595.00																														
EXT-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "EXT" TIPO PROTECTA DE 480/277V NEMA 1 DE 42 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-100A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 12 PZA ITM 3P-20 AMP, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP816142C6508 Centro de Carga 3F 4H 48C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067397R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 100 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 12PZA-ABBS203C20 Interruptor Termomagnetico 3P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 13,169.00	\$ 13,169.00																														
Facturar a: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.																																			
1. Favor de NO incluir diferentes ordenes de compra en una misma factura. 2. Favor de notificar por escrito al comprador en caso de realizar entregas parciales. 3. Para ingresar la factura a revisión, debe incluir factura original, copia de la orden de compra, acuse de recibo de materiales 4. Día de revisión MARTES de 9:00 a 13:00 hrs. Día de pago VIERNES de 15:00 a 18:00 hrs.																																			
Elaboró Ing Luis Santacruz Soto		Solicitó ING JAIME RUIZ		Aprobó Ing. Javier Nuñez Marmolejo																															
Fecha de Impresión: 26/01/2021																																			

**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**

Perif. de la Juventud No. Ext #4101 No. Int #55 Colonia: Valle Escondido C.P. 31054

Ciudad: Chihuahua, Chihuahua, México. Tel. 6144262008 RFC: DCE050817RS5

Folio

2721

Fecha

2021-01-23

ORDEN DE COMPRA**PROVEEDOR**

Razón Social INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA, SA DE CV

Dirección Calle: AVE. TECNOLOGICO #9900 Colonia: REVOLUCION C.P. 31107
Ciudad: Chihuahua, Chihuahua

RFC IEC971106SB0

Contacto ARNOLDO MANCINAS

Teléfono 614-421-79-39/421-79-86

PROYECTO

FAURECIA SJI MN

DOMICILIO DE ENTREGA

Almacén Faurecia SJI

Dirección Calle: Ave Jose Juan Torres Landa Poniente #41
Colonia: Parque Industrial Opción Ciudad: San José
Iturbide Estado: Guanajuato C.P.

NOTAS: FAVOR DE ENVIAR EL MATERIAL A LA OBRA CON ATENCIÓN AL ING JAIME RUIZ CEL 614-394-26-52 Y/O ING GABRIEL ZAMUDIO CEL 614-247-72-87, GRACIAS (SIN ANTICIPO), TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS (5 FEBRERO DEL 2021) Y CONFORME A AVANCE DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
PALAPA-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "PALAPA" TIPO PROTECTA DE 220/127V NEMA 1 DE 18 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-50A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 4 PZAS ITM DE 1P-16 A, 2PZA ITM 1P-20 A, MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP806142C6508 Centro de Carga 3F 4H 18C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067394R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 50 A 18kA 480V ; 1PZA- ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 2PZA-ABBS201C20 Interruptor Termomagnetico 1P 20A 277Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 4PZA-ABBS201C16 Interruptor Termomagnetico 1P 16 A 277Vac Tipo Riel Din; 3PZAS-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 6,572.00	\$ 6,572.00
DA-FAURECIA	CENTRO DE CARGA "DA" TIPO PROTECTA DE 220/127V NEMA 1 DE 18 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PPAL DE 3-50A., CON LOS SIG. DERIVADOS: 2 PZAS ITM DE 1P-16 A, 1PZA ITM 1P-20 AMP, 2PZA ITM 2-20 MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP806142C6508 Centro de Carga 3F 4H 18C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Interruptor principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067394R1 Interruptor Termomagnetico Tmax XT1C 3P 50 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 1PZA-ABBS201C20 Interruptor Termomagnetico 1P 20A 277Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 2PZA-ABBS201C16 Interruptor Termomagnetico 1P 16 A 277Vac Tipo Riel Din; 2PZA-ABBS202C20 Interruptor Termomagnetico 2P 20A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 6,702.10	\$ 6,702.10
CLOF-FAURECIA	CENTRO "CLOF" TIPO PROTECTA CON INTERRUPTOR PPAL DE 150A, 480/277, NEMA 1 DE 24 CIRCUITOS CON LOS SIG. DERIVADOS: 2PZA. ITM 3-40A, 1 PZA ITM 3-32A, 1 PZA ITM 3-63A MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP808142C6508 Centro de Carga 3F 4H 24C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo Gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Int. principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067399R1 Int. Termomagnetico Tmax XT1C 3P 160 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 2PZA-ABBS203C40 Int. Termomagnetico 3P 40A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 1PZA-ABBS203C32 Int. Termomagnetico 3P 32 A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 1PZA-ABBS203C63 Int. Termomagnetico 3P 63A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 3PZA-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 8,782.00	\$ 8,782.00

Facturar a: **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**

1. Favor de NO incluir diferentes ordenes de compra en una misma factura.
2. Favor de notificar por escrito al comprador en caso de realizar entregas parciales.
3. Para ingresar la factura a revisión, debe incluir factura original, copia de la orden de compra, acuse de recibo de materiales
4. Día de revisión MARTES de 9:00 a 13:00 hrs. Día de pago VIERNES de 15:00 a 18:00 hrs.

Elaboró
Ing Luis Santacruz Soto

Solicitó
ING JAIME RUIZ

Aprobó
Ing. Javier Nuñez Marmolejo

**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**

Perif. de la Juventud No. Ext #4101 No. Int #55 Colonia: Valle Escondido C.P. 31054

Ciudad: Chihuahua, Chihuahua, México. Tel. 6144262008 RFC: DCE050817RS5

Folio

2721

Fecha

2021-01-23

ORDEN DE COMPRA**PROVEEDOR**

Razón Social INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA, SA DE CV

Dirección Calle: AVE. TECNOLOGICO #9900 Colonia: REVOLUCION C.P. 31107
Ciudad: Chihuahua, Chihuahua

RFC IEC971106SB0

Contacto ARNOLDO MANCINAS

Teléfono 614-421-79-39/421-79-86

PROYECTO

FAURECIA SJI MN

DOMICILIO DE ENTREGA

Almacén Faurecia SJI

Dirección Calle: Ave Jose Juan Torres Landa Poniente #41
Colonia: Parque Industrial Opción Ciudad: San José
Iturbide Estado: Guanajuato C.P.

NOTAS: FAVOR DE ENVIAR EL MATERIAL A LA OBRA CON ATENCIÓN AL ING JAIME RUIZ CEL 614-394-26-52 Y/O ING GABRIEL ZAMUDIO CEL 614-247-72-87, GRACIAS (SIN ANTICIPO), TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS (5 FEBRERO DEL 2021) Y CONFORME A AVANCE DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
CLOF220-FAURECIA	CENTRO "CLOF220" TIPO PROTECTA CON INTERRUPTOR PPAL DE 100A, 480/277V, NEMA 1 DE 30 CIRCUITOS CON LOS SIG. DERIVADOS: 1PZA. ITM 2-32A, 6 PZA ITM 2-16A, 4 PZA ITM 1P-16A MCA. ABB (1PZA-ABB1SKP812142C6508 Centro de Carga 3F 4H 36C 250A 480V 35kA Protecta Plus, Solo gabinete; 1PZA-ABB1SKA141568C3001 Kit para Int. principal XT1 hasta 160A para centros de carga Protecta; 1PZA-ABB1SDA067397R1 Int. Termomagnetico Tmax XT1C 3P 100 A 18kA 480V; 1PZA-ABB1SDA066907R1 Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14...1 AWG) hasta 160 A; 1PZA-ABBS202C32 Int. Termomagnetico 2P 32 A 277Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 6PZAS-ABBS202C16 Int. Termomagnetico 2P 16 A 480Vac Tipo Riel Din 6 Kaic; 4PZAS-ABBS201C16 Int. Termomagnetico 1P 16 A 277Vac Tipo Riel Din; 5PZAS-M128630000 CUBREMODULOS RAL 7035 (PAQ DE 4 PZAS))	PZA	1.0000	\$ 9,741.00	\$ 9,741.00
ABBOTP32BA 3M	SECCIONADOR EN GABINETE PLASTICO 32A 500V MANIJA AMARILLO ROJO EN GABINETE TERMOPLASTICO IP65	PZA	28.0000	\$ 1,169.45	\$ 32,744.60
ABBOTP63BA 3M	SECCIONADOR EN GABINETE PLASTICO 63A 500V MANIJA AMARILLO ROJO EN GABINETE TERMOPLASTICO IP65	PZA	3.0000	\$ 2,030.15	\$ 6,090.45

Facturar a: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		Subtotal	\$ 112,942.15
1. Favor de NO incluir diferentes ordenes de compra en una misma factura. 2. Favor de notificar por escrito al comprador en caso de realizar entregas parciales. 3. Para ingresar la factura a revisión, debe incluir factura original, copia de la orden de compra, acuse de recibo de materiales 4. Día de revisión MARTES de 9:00 a 13:00 hrs. Día de pago VIERNES de 15:00 a 18:00 hrs.		IVA 16.00%	\$ 18,070.74
		Retención 0.00%	\$ 0.00
		Total	\$ 131,012.89
CIENTO TREINTA Y UN MIL DOCE PESOS 89/100 M.N.		Tipo de Moneda	PESOS
		Tipo de Cambio	1.0
Elaboró Ing Luis Santacruz Soto	Solicitó ING JAIME RUIZ	Aprobó Ing. Javier Nuñez Marmolejo	